

PROYECTOS PRIORIZADOS POR ADMINISTRACION MUNICIPAL, EJERCICIO FISCAL 2019.

N o.	NOMBRE DEL PROYECTO	SNIP	NOG.	MONTO	NOMBRE DE LA CONSTRUCTORA	NO. DE CONTRATO	LICITACION O COTIZACIÓN	TIEMPO CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO	BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO.
01	MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA TECÚN UMAN, CABECERA MUNICIPAL, CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS.	213601	9588981	Q. 1,699,500.00	CONSTRUCTORA "LOPEZ"	03-2019	Licitación	4 MESES	02-05-2019	2850	50%	20%
02	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BACHEO CON BALASTO, DEL CRUCERO DE LA ALDEA IXCAMICHE, HASTA CASERÍO CORRAL DE PIEDRA, CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MACOS	234277	9752846	Q. 648,750.00	CONSTRUCTORA "LOPEZ"	04-2019	Cotización	3 MESES	03-05-2019	3794	100%	30%
03	CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERÍO EL ROSARIO, ALDEA LA LAGUNA, CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS.	229972	10129758	Q. 598,910.00	CONSTRUCCIONES "ALFA"	05-2019	Cotización	4 MESES	27-05-2019	889	65%	50%
04	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO + BALASTO, CASERÍO LAS NUBES, CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS.	229988	10155910	Q. 419,000.00	CONSTRUCTORA "JP"	06-2019	Cotización	4 MESES	17-05-2019	1065	100%	50%
05	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BACHEO CON BALASTO, DE LA ALDEA ANTIGUO TUTUAPA, HASTA LA LINEA CON SAN GASPAS IXCHIL HUEHETENANGO, CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS.	234294	10074708	Q. 649,000.00	LUDENS. CONSTRUCTORA Y COMERCIAL.	07-2019	Cotización	3 MESES	14-06-2019	6440	80%	35%
06	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERÍO PLAN SACTZAL, ALDEA SÓCHEL, CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS.	229995	10211063	Q. 402,000.00	CONSTRUCTORA "EL PROGRESO"	08-2019	Cotización	4 MESES	14-06-2019	344	100%	50%
07	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO CASERÍO LA LIBERTAD, ALDEA TUIZMÓ, CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS.	229989	10271082	Q. 299,800.00	CONSTRUCTORA "EL PROGRESO"	09-2019	Cotización	3 MESES	27-06-2019	1004	100%	50%
08	CONSTRUCCION EDIFICIO (S) PARA AUXILIATURA COMUNITARIA, CASERÍO CHÁPIL, ALDEA SÓCHEL, CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS.	229718	10270256	Q. 299,850.00	CONSTRUCTORA EL "PROGRESO"	10-2019	Cotización	4 MESES	23-06-2019	435	75%	20%

09	CONSTRUCCION MERCADO COMUNAL, ALDEA LA LAGUNA, CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS.	229946	10120572	Q. 999,000.00	CONSTRUCTOR A "INFRADEGUA"	11-2019	Licitación	5 MESES.	23-06-2019	1616	65%	20%
10	CONSTRUCCION SALON COMUNAL, SECTOR TUILAPÓ, ALDEA ANTIGUO TUTUAPA, CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS.	229986	10374493	Q. 599,375.00	CONSTRUCTORA "INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS"	12-2019	Cotización.	4 MESES	25-07-2019	673	20%	20%
11	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BACHEO CON BALASTO DEL CRUCERO; CASERÍO TUIJOJ, CASERÍO VILLA NUEVA, HASTA CASERÍO NUEVA ESPERANZA, CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS.	244612	10309128	Q. 599,000.00	CONSTRUCTORA "LOPEZ"	13-2019	Cotización	3 MESES	26-07-2019	4095	100%	20%
12	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BACHEO CON BALASTO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y EL TRAMO DE LA ALDEA CHIPOMAL HASTA ALADEA ANTIGUO TUTUAPA (10 KILOMETROS) CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS.	244971	10250794	Q. 275,500.00	LUDENS "CONSTRUCTORA Y COMERCIAL"	14-2019	Cotización	3 MESES	19-07-2019	10030	100%	20%
13	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, DE LA DIAGONAL UNO, ZONA CUATRO, CABECERA MUNICIPAL, CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS.	230269	10440070	Q. 535,800.00	CONSTRUCTORA "OCHOA"	15-2019	Cotización	4 MESES	10-07-2019	1270	75%	50%
14	CONSTRUCCION EDIFICIO (S) PARA AUXILIATURA COMUNITARIA, DOS NIVELES, CASERÍO SAN LUIS, ALDEA HUISPÁCHE, CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS.	229987	10392572	Q. 649,240.00	CONSTRUCTORA "OCHOA"	16-2019	Cotización	5 MESES	10-07-2019	685	55%	35%
15	CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERÍO EL HORIZONTE, CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS.	229979	10278532	Q. 549,200.00	CONSTRUCTORA "OCHOA"	17-2019	Cotización	5 MESES	10-07-2019	668	70%	20%
16	Mejoramiento Camino >Rural dos tramos: Crucero de la aldea Ninchim, Hasta Crucero Flor de Belén y Caserío Las Tablas hasta el segundo crucero del Caserío el Naranja C T San Marcos	953825	230470	Q. 453,320.00		01-2019	Cotización		08-03-2019		100%	80%

17	CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERÍO PLAN MATAZANO, ALDEA BELAJUYÁPE, CONCEPCIÓN TUTUAPA SAN MARCOS.	229977	10316884	Q. 525,000.00	CONSTRUCTORA "DICO"	18-2019	Cotización	4 MESES	11-07-2019	743	35%	20%
18	CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA TUICHUNA, CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS.	229957	10535012	Q. 654,500.00	CONSTRUCTORA "INFRADEGU A"	20-2019	Cotización	5 MESES	16-07-2019	565	20%	0%
19	CONSTRUCCION MERCADO COMUNAL, ALDEA SÓCHEL, CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS.	229721	10665307	Q. 1,249,591.00	CONSTRUCTORA "INGARQ"	25-2019	Licitación			940	0%	0%
20	DOTACION DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE DOBLE EJE, PICOP MUNICIPAL, TRANSPORTE DE BALASTO, PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERAS Y OTRAS ACTIVIDADES, CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS.	240115	9686002	Q. 424,986.00	GASOLINARIA PEREZ	02-2019	Cotización		15-04-2019	505	50%	20%
	PROYECTOS CON FONDOS DEL CONSEJO DE DESARROLLO											
21	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA, ALDEA TIERRA BLANCA, CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS	210664	10378669	Q. 649,000.00	INGENIERIA PARA PROYECTOS.	23-2019	Cotización	3 MESES	09-08-2019	185	50%	20%
22	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERÍO UNIÓN NUEVA LINDA, ALDEA HUISPÁCHE, CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS	222203	10601473	Q. 602,000.00	CONSTRUCTORA "SAN RAFAEL"	21-2019	Cotización	3 MESES	29-07-2019	285	100%	20%
23	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERÍO LA UNIÓN, ALDEA YAMOJ, CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS.	222206	10361022	Q. 1,616,000.00	CONSTRUCTORA INGENIERIA FUENTES COMEZ	22-2019	Licitación	5 MESES	25-07-2019	355	50%	20%
24	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LLANO GRANDE, CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS.	222208	10481532	Q. 1,400,000.00	CONSTRUCTORA "OCHOA"	24-2019	Licitación		--	585	0%	0%

25	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERÍO EL PORVENIR ALDEA TUIZMÓ, CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS.	222209	10526196	Q. 648,180.00	CONSTRUCTORA "SMC"	19-2019	Cotización	5 MESES	12-07-2019	190	60%	20%
26	Ampliación de la escuela Primaria Caserío Chiquilá, Aldea Sóchel, Concepción Tutuapa San Marcos.	210663	10642447	Q. 950,000.00		26-2019	Licitación		26-09-2019		50%	20%
27	Construcción Puesto de salud, Aldea Ixcamiche, Concepción Tutuapa, San Marcos	226475	10962409	Q. 1,008,414.50		27-2019	Licitación		10-10-2019		30%	20%